

Index	Datum	Popis revize



<div><b>STATIKA</b></div> <div>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.3873141210, fax.387437382, statikacb@iol.cz</div>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-100/17	06/2017	DPS	2xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	Ing. Martin LIŠKA	ING. ŠEDIVÝ	ING. ŠEDIVÝ	VAVROCHOVÁ
Investor	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice			Vypravení
Název akce	<div>DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE – OBJEKT D</div> <div>parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice</div>			
Výkres	SPECIFIKACE ŽB PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ – OBJEKT D			Číslo D.1.2.C.D.201

## SPECIFIKACE ŽLB. PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

**POZNÁMKA: VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ JAKO KONZOLY,  
A VYLAHOVACÍ LIŠTY JSOU POPSÁNY V POPISECH KONSTRUKCÍ  
VE VÝKRESECH TVARU A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ.**

PRVEK	celkem	š.	v.	dl.	Objem 1ks (m3)	Objem (m3)
<b>SLOUPY - S10x.D</b>						
S101.D	22	300	300	3000	0,270	5,940
S102.D	2	200	300	3000	0,180	0,360
<b>CELKEM</b>	24				m3	6,300

PRVEK	celkem	š.	v.	dl.	Objem 1ks (m3)	Objem (m3)
<b>PRŮVLAKY - PP010x.D</b>						
PP101.D	2	300	250	4760	0,357	0,714
PP102.D	1	300	250	4760	0,357	0,357
PP103.D	1	300	250	23110	1,733	1,733
<b>CELKEM</b>	4				m3	2,804

PRVEK	celkem	š.	v.	dl.	Objem 1ks (m3)	Objem (m3)
<b>PŘEKLAD - P10x.D</b>						
P101.D	2	300	250	12800	0,960	1,920
P102.D	2	200	250	4760	0,238	0,476
		0				
<b>CELKEM</b>	4				m3	2,396

<b>FILIGRÁNY tl.60mm</b>	Plocha (m2)
D102.D	53,65
D103.D	68,17
D104.D	53,93
<b>CELKEM</b>	243,920

<b>PŘEDPJATÉ PANELY tl.250mm</b>	Plocha (m2)
DP101.D	144,32
<b>CELKEM</b>	144,320

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY	
PRVEK	kg/m3
SLOUP	400
PRŮVLAK	400
PŘEKLAD	

### POZNÁMKA:

- ROZMĚRY OZNAČENÉ \*\* JSOU VNĚJŠÍ ROZMĚRY  
A NESLOUŽÍ PRO PŘÍMÝ VÝPOČET OBJEMU PRVKŮ
- VÝKAZY NEOBSAHUJÍ KRÁTKÉ KONZOLY SLOUPŮ A PRŮVLAKŮ A DALŠÍ PRVKY KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PREFABRIKÁTŮ PRO NÁPOJENÍ NÁVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- PRVKY OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU S ULOŽENÍM NA KONZOLE JSOU VYKÁZÁNY DLE VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ PRVKŮ
- VÝKRESOVÁ ČÁST A TECHNICKÁ ZPRÁVA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE